

A.1 - AGLOMERACIJA ZADAR/PODRUČJE GRADA ZADRA
TJEDNI IZVJEŠTAJ NAPRETKA RADOVA



OPĆI PODACI (BROJ TJEDANA, UKUPNE DULJINE, UKUPNO IZVEDENO, ...)

TIME	TJEDAN BROJ	13,00	8,3%	06.09.21.	13.09.21.
		UKUPNO TJEDANA -UGOVOR	156,00	100,0%	15.06.21.
UGOVOR	UGOVORENA DULJINA ODVODNJE [m']	48.054,67	100,0%		
	UGOVORENA DULJINA VODOVODA [m']	21.779,26	100,0%		
	UKUPNA DULJINA ODVODNJA I VODOVOD [m']	69.833,93	100,0%		
IZVEDENO	UKUPNO IZVEDENO ODVODNJE [m']	585,00	1,2%	PREOSTALO ZA IZVESTI ODVODNJE	47.469,67
	UKUPNO IZVEDENO VODOVODA [m']	0,00	0,0%	PREOSTALO ZA IZVESTI VODOVODA	21.779,26
	SVEUKUPNO ODVODNJA I VODOVOD [m']	585,00	0,8%	PREOSTALO SVEUKUPNO	69.248,93

TJEDNI UČINAK PO RADNIM GRUPAMA

Aktivn. u VP	Naselje	Ulica	Dionica	Kanal	Tip O/V	Ekipa prema VP	Izvedeno ovaj tj. [m']	od stac.	do stac.	Ukupno izvedeno dionice [m']	Ukupna duljina dionice [m']	Izvedeno dionice [%]
A3960	Belafuža	Ul. Franje Kuhače	F3+F4+O2+O3	F4+O3	O	K 04	0,00	59	59	208,00	662,59	31%
A2570	Bili Brig	Polačka ulica	MK 4- C141-C134	MK 4	O	K 01	33,00	120	87	101,00	211,00	48%
A6860	Gaženica	Spoj M. i J. Perice	CS Gaženica		O	K01 + M01	40,00	70	30	163,00	193,00	84%
A2590	Bili Brig	Rapska ul.	C76-C72	MK 5	O		3,00	90	93	93,00	93,00	100%
A2390	Bili Brig	Petrčanska	C55-C77	MK2	O	K02	10,00	503,56	493,56	10,00	503,36	2%
A2510	Bili Brig	Olibska	C87-C85	MK2	O	K02	10,00	190,74	180,74	10,00	190,74	5%
8							0,00					#DIV/0!
							0,00					#DIV/0!
							0,00					#DIV/0!
							0,00					#DIV/0!
							0,00					#DIV/0!
							0,00					#DIV/0!

BROJ EKIPA; UKUPNO IZVEDENO ODVODNJE + VODE OVAJ TJEDAN

5 96,00

STVARNI UPROSJEČENI UČINAK PO RADNOJ GRUPA (m'/tjednu)

19,20

PLANIRANO ZA IZVESTI ODVODNJE + VODE OVAJ TJEDAN

245,22

POTREBAN UKUPANA BROJ RADNIH GRUPA ZA SUSTIZANJE TJEDNE REALIZACIJE

6 40,87

LEGENDA:

U PLANU

KAŠNjenje